



UPPSALA
UNIVERSITET

Engelska parken
Intendenturen

English Park Campus
Campus Management

Box 527
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:
018-471 68 82
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:
018-471 34 80
+46 18 471 34 80

www.engelskaparken.uu.se

fredrik.blomqvist@kvk.uu.se

Informationsbrev 19 – Byggnationen av Humanistiska teatern

Byggarbetsplatsen 2016-02-19



Allmänt

Mellan vecka 10 och 14 kommer det att vara begränsad framkomlighet på vägen mellan Carolinaparken och hus 1, hus 2 samt hus 3. (se bifogade situationsplaner 1-3)

Entrén på gaveln hus 1, närmast bygget kommer att vara stängd från och med vecka 10 och resten av byggtiden. Övriga entréer kommer att fungera som vanligt.

Byggfokus vecka 08 – 10

Vecka 8: NCC: Armering, formsättning och gjutning bottenplatta mot Carolinaparken. Iordningställning och uppställning formelement på teatern.
Contiga (Prefab) monterar stommen på del 1 plan 0 och uppåt. Montaget består av stålpelare, stålbalkar + några betongväggar som bär bjälklagen av betong.
Ev. kan lite markjustering behövas runt teatern, vibrationer kan förekomma och orsaka störningar.

Vecka 9 NCC: Formsättningen runt teatern fortsätter och armeringen monteras i formen. Contiga fortsätter med montaget av stommar.

Vecka 10: NCC: Lika v.9
Contiga monterar del 1 färdigt samt etablerar byggkranen mot Carolinaparken för montaget av del 2.

Tidsplanen redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 06 – 08 – Humanistiska teatern etapp 2.

Kommande störningar

I och med att stommen börjar att uppföras, kommer transporter av byggkomponenter till bygget med lastbilar att öka.

I övrigt hoppas NCC att deras verksamhet inte kommer att störa omgivande fastigheter och dess drift i nämnvärd omfattning.

Anita Marklund
Intendenturen