



UPPSALA  
UNIVERSITET

Engelska parken  
Intendenturen

English Park Campus  
Campus Management

Box 527  
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:  
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:  
018-471 68 82  
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:  
018-471 34 80  
+46 18 471 34 80

[www.engelskaparken.uu.se](http://www.engelskaparken.uu.se)

[fredrik.blomqvist@kvk.uu.se](mailto:fredrik.blomqvist@kvk.uu.se)

## Informationsbrev 17 – Byggnationen av Humanistiska teatern

Byggarbetsplatsen 2016-01-21



### Allmänt

Akademiska hus tecknade under slutet av förra året ett samverkansavtal med NCC för etapp 2. En av NCC's underleverantörer påbörjade under innevarande vecka vissa markarbeten som innebar störningar för framför allt verksamheten i hus 1. Vi ber om ursäkt för att dessa oannonserade åtgärder som innebar störningar för verksamheten. Byggmöten återupptogs den 22 januari och kommer att genomföras med två veckorsintervall. Löpande information kommer att ges efter dessa möten.

### Byggfokus vecka 04 – 07

Vecka 4: NCC: Påbörjar uppställning av manskaps- och kontorsbodar.

Mark: Fortsätter med att lägga ledningar i mark, ett arbete som kräver upptining av den tjälade marken.

Vecka 5: NCC: Färdigställer uppställningen av bodar

Mark: Fortsätter med att lägga ledningar.

Vecka 6: NCC: Etablerar byggkranen framför teatern under veckan.

NCC: Påbörjar montaget av formelement inför formsättning av teaterstommen.

Mark: Iordningställer etableringsytor.

Vecka 7: NCC: Under veckan påbörjas montaget av bjälklaget över källaren till teatern, prefab stomme till kontorsdelen samt arbete med bottenplattan mot Carolinaparken.

Tidsplanen redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 04 – 07 – Humanistiska teatern etapp 2.

#### **Arbetsplatsdispositionsplan - (APD-plan)**

ADP – plan över byggområdet med ingående kranar, byggbodars mm bifogas som bilaga 2.

#### **Kommande störningar**

För tillfället råder 1 meters tjäle. För att möjliggöra grävning används en metod där man värmer upp marken med en kolbädd. När denna tänds luktar det starkt. Underentreprenören är instruerad att tända kolbäddarna klockan 1800. I samband med detta stängs även ventilationen av. Vi hoppas att dessa åtgärder skall begränsa konsekvenserna för verksamheten.

Tyngre trafik kommer att öka i området i synnerhet då prefabstommarna börjar anlända.

Under vecka 09 – 13 kommer det vara begränsad framkomlighet på vägen mellan Carolinaparken och hus 1, hus 2 samt hus 3. Tillträdet till fastigheterna begränsas dock ej.

Fredrik Blomqvist  
Intendent